



**Obra**  
Reforma de Estádio Municipal Cotta Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS  
CNPJ: 01.616.836/0001-88

**Bancos**  
SINAPI - 01/2022 - Minas  
Gerais  
SBC - 03/2022 - Minas  
Gerais  
SICRO3 - 10/2021 -  
Minas Gerais  
ORSE - 12/2021 - Sergipe

**B.D.I.**  
22,8%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.275.02	100,00% 1.275.02				
2	REFORMA DE MURETA E ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO NO PERÍMETRO DO CAMPO	100,00% 41.287.06			50,00% 20.643.53	50,00% 20.643.53	
3	PINTURA DE ALAMBRADOS ATRÁS DOS GOLS	100,00% 3.062.70		50,00% 1.531.35	50,00% 1.531.35		
4	MURO LATERAL DO CAMPO - RESTAURAÇÃO, PINTURA E PINGADEIRA- PINTURA DE GRADE DE FERRO	100,00% 11.820.76			50,00% 5.910.38	50,00% 5.910.38	
5	PISO E ARQUIBANCADA LATERAL- TRATAMENTO PARA LIMPEZA E PINTURA	100,00% 21.656.85	40,00% 8.662.74	60,00% 12.994.11			
6	REFORMA DE VESTIÁRIOS	100,00% 37.536.31			50,00% 18.768.16	50,00% 18.768.16	
7	REFORMA DE LANCHONETE	100,00% 51.879.93			50,00% 25.939.97	50,00% 25.939.97	
8	GRAMADO	100,00% 13.624.20				100,00% 13.624.20	
9	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	100,00% 46.451.80	15,00% 6.967.77	15,00% 6.967.77	60,00% 27.871.08	10,00% 4.645.18	
10	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS	100,00% 153.869.86	50,00% 76.934.93	50,00% 76.934.93			
11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 2.970.00				100,00% 2.970.00	
Porcentagem			24,35%	25,54%	26,12%	24,0%	0,0%
Custo			93.840,46	98.428,16	100.664,46	92.501,41	0,00
Porcentagem Acumulado			24,35%	49,88%	76,0%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			93.840,46	192.268,62	292.933,08	385.434,49	385.434,49

Oratórios, 15 de março de 2022.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI  
CREA-MG148.967/D