

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS-MG		VALOR DA OBRA:	R\$989.769,85	DATA:		13/05/2024	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ORATÓRIOS MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,74%	100,00%			
		Financeiro	R\$7.338,45	R\$7.338,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2.0	EXECUÇÃO DE PISTA - PARTE RUA SÃO JOSÉ (EXTENSÃO DE 785,00M)	Físico %	13,24%	100,00%			
		Financeiro	R\$130.999,68	R\$130.999,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3.0	EXECUÇÃO DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSÃO DE 1415,00 M)	Físico %	83,51%	12,50%	30,00%	30,00%	27,50%
		Financeiro	R\$826.519,58	R\$103.314,95	R\$247.955,87	R\$247.955,87	R\$227.292,89
4.0	EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES	Físico %	1,41%				100,00%
		Financeiro	R\$13.939,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.939,55
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,11%	24,69%	25,33%	25,33%	24,65%
		Financeiro	R\$10.972,60	R\$2.709,13	R\$2.779,36	R\$2.779,36	R\$2.704,75
TOTAL		Físico %	100,00%	24,69%	25,33%	25,33%	24,65%
		Financeiro	R\$989.769,85	R\$244.362,20	R\$250.735,23	R\$250.735,23	R\$243.937,18
<div>Cristiano de Oliveira Ferrari</div> <div>Engenheiro Civil</div> <div>CREA/MG Nº: 148.967/D</div>							